

令和 7 年 9 月 9 日
第 3 回更別村議会定例会

一 般 行 政 報 告

更 別 村 長

1 農作物生育状況について
別紙 1

2 令和 7 年度建設工事進捗状況（100万円以上）について
別紙 2

農作物生育状況調査報告書

令和7年9月1日現在

更別村農業経営・生産対策推進会議 農産部会

区分 作物名	農作物生育状況					農作業状況				地区の概況								
	生育概況				生育期節		遅速 (日)	生育期の 進捗率 (%)	作業名		月日	遅速 (日)	進捗率 (%)					
					項目	月日												
秋まき小麦 (きたほなみ)	粗原収量	タンパク	千粒重		出穂揃	6/9 (6/7)	- 2	100%	収穫始	7/17 (7/27)	+ 10	・ 収穫作業は平年より早く終了した。						
					乳熟期	6/23 (6/26)	+ 3		収穫期	7/18 (7/28)	+ 10							
	(677.0)	(11.6)	(40.1)		成熟期	7/13 (7/22)	+ 9		収穫終	7/21 (7/31)	+ 10		100%					
ばれいしょ (メークイン)	上いも数	上いも1個重	でん粉価	上いも収量	終花期	7/12 (7/20)	+ 8	100%	収穫始	8/27 (8/21)	- 6	・ 終花期は平年より早い。 ・ 茎長は平年より短い。 ・ いも数は多く、1個重が小さい。 でん粉価は低い。						
	17.7	69.8	11.0	5203.0	茎葉黄変期	8/5 (8/8)	+ 3		収穫期	(9/11)								
	(12.4)	(100.8)	(13.3)	(4592.0)					収穫終	(10/11)								
大豆 (ユキホマレR)	草丈(cm)	葉数(枚)	着莢数(個/m ²)	主莖節数(節)	開花始	7/10 (7/19)	+ 9		収穫始	(10/15)		・ 生育は平年より進んでいる。 一英内粒数1.71 (1.73)						
	53.0	9.9	736.8		開花期	7/12 (7/21)	+ 9		収穫期	(10/23)								
	(68.7)	(9.2)	(619.0)		生育の遅速		+ 9		収穫終	(11/2)								
小豆 (きたろまん)	草丈(cm)	葉数(枚)	着莢数(個/m ²)	主莖節数(節)	開花始	7/14 (7/21)	+ 7		収穫始	(9/20)		・ 生育は平年より進んでいる。 一英内粒数5.59 (5.63) ・ メイガ類の被害が広く見られる。						
	83.6	13.6	349.0		開花期	7/16 (7/23)	+ 7		収穫期	(10/2)								
	(67.7)	(11.5)	(268.7)		生育の遅速		+ 7		収穫終	(10/17)								
金時 (秋晴れ)	草丈(cm)	葉数(枚)	着莢数(個/m ²)	主莖節数(節)	成熟期	8/27 (9/6)	+ 10		収穫始	8/22 (8/30)	+ 8	・ 生育は平年より進んでいる。 一英内粒数2.90 (2.64) ・ 収穫作業は平年より早く始まった。						
	39.8	4.5	133.3	6.5	生育の遅速		+ 10		収穫期	9/1 (9/10)	+ 9							
	(49.8)	(4.3)	(163.1)	(6.3)					収穫終	(9/21)	40%							
手亡 (雪手亡)	草丈(cm)	葉数(枚)	着莢数(個/m ²)	主莖節数(節)	開花始	7/12 (7/20)	+ 8		収穫始	(9/14)		・ 生育は平年より進んでいる。 一英内粒数2.95 (4.32)						
	41.2	8.2	81.7		開花期	7/14 (7/21)	+ 7		収穫期	(9/25)								
	(53.3)	(8.6)	(220.5)		生育の遅速		+ 7		収穫終	(10/9)								
てんさい (直播)	草丈(cm)	葉数(枚)	根周(cm)		出芽期	5/11 (5/8)	- 3	100%	収穫始	(10/12)		・ 生育は平年よりやや遅れている。						
			30.2		生育の遅速		- 3		収穫期	(10/28)								
			(32.7)						収穫終	(11/5)								
牧草 (チモシー)	草丈(cm)				出穂始	6/10 (6/9)	- 1	100%	収穫始2	8/23 (8/19)	- 4	・ 2番草は夏枯れにより 低収の見込み。						
	一番草	二番草	三番草										出穂期	6/13 (6/12)	- 1	収穫期2	8/27 (8/30)	+ 3
		70.1																
		(90.3)			生育の遅速		- 12		収穫終2	(9/9)								
サイレージ用 とうもろこし (85日)	草丈(cm)	稈長	葉数(枚)		糊熟期	8/22 (9/2)	+ 11	100%	収穫始	9/1 (9/12)	+ 11	・ 熟期は平年より進んでいる。 ・ 熟期に応じた収穫が予定されている が、稈長が短く茎も細いため低収見込み。						
		273.8	18.4		黄熟期	9/3 (9/15)	+ 12	100%	収穫期	(9/23)								
		(283.6)	(17.6)		生育の遅速		+ 12		収穫終	(9/29)								

注1 生育概況の上段に本年値、下段に平年値を記入する。(豆類の()内は株当たり)

注2 牧草の()内には、オーチャードグラス、チモシーの別を記入する。

注3 生育期の進捗率には、出穂率、成熟率、開花率、倒伏率等を明記して、その進捗率(%)を記入する。

注4 地区の概況には、総合的な考察等を記入する。

注5 作業期節は村全体が右記の%に達した日付とする。始 5%、期 40~50%、終 90%。

令和7年度 建設工事進捗状況 (100万円以上)

建設水道課・産業課

令和7年9月1日 現在

番号	工 事 名	契 約 額	工 期	施工業者名	進捗率	工 事 内 容
1	防塵処理舗装工事 第1工区	38,698,000 円	令和7年4月10日～ 令和7年9月30日	北央道路工業(株) 十勝営業所	85 %	工事延長L=1,961m、舗装工(再生粗粒度アスコンt=5cm、補足砂利t=2cm)
2	橋梁補修工事	19,690,000 円	令和7年4月10日～ 令和7年9月30日	(株)山内組	85 %	望橋(東12線)・鈴和橋(東13線):橋面防水工、舗装打替え工、主桁補修工 一式
3	水道メーター取替工事	3,278,000 円	令和7年4月10日～ 令和7年10月24日	(株)ヤマジョウ	75 %	水道メーター取替199個(φ13:93個、φ20:59個、φ25:36個、φ30:4個、φ40:6個、φ50:1個)
4	カントリーパークセンターハウス等屋根改修工事	22,660,000 円	令和7年4月18日～ 令和7年7月31日	(有)小川建設	100 %	センターハウス・コミュニティハウス・サニタリーハウス・管理人住宅:屋根塗装 他 コテージ:基礎塗装
5	更別小学校駐車場増設工事	3,740,000 円	令和7年4月17日～ 令和7年7月16日	北央道路工業(株) 十勝営業所	100 %	現駐車場東側への増設:7台分増 既存位置整理:5台分増 アスファルト舗装、区画線新設 他
6	どんぐり団地内道路改良工事	49,280,000 円	令和7年5月8日～ 令和7年10月30日	(株)山内組	65 %	工事延長L=240.78m、路盤工(凍上抑制層t=70cm、下層路盤工t=15cm)
7	南4線舗装強化工事 第1工区	29,238,000 円	令和7年4月24日～ 令和7年9月10日	北央道路工業(株) 十勝営業所	95 %	工事延長L=550.00m、舗装工(細粒度ギャップアスコンt=3cm、粗粒度アスコンt=4cm、リフレクションクラック抑制工法1層)
8	老人保健福祉センター改修工事	21,780,000 円	令和7年4月24日～ 令和7年8月29日	(株)ヤマジョウ	100 %	窓改修、カーペットタイル貼替え、デイサービス食堂・厨房改修、集会倶楽室カーテン取替、外壁塗装補修、LANケーブル回線工事、浴室改修
9	3号幹線配水管切替工事	1,287,000 円	令和7年4月28日～ 令和7年6月16日	(株)更別企業	100 %	配水管更新に伴う新管への切替:3箇所
10	東15号局部改良工事 第1工区	46,860,000 円	令和7年5月15日～ 令和7年10月30日	(株)山内組	65 %	工事延長L=210.3m、路盤工(凍上抑制層、下層路盤工、上層路盤工)、舗装工(リフレクションクラック抑制工、基層、表層)、カルバート工(緑南橋 幅幅1m)
11	村道舗装補修工事	25,278,000 円	令和7年5月15日～ 令和7年8月12日	北央道路工業(株) 十勝営業所	100 %	パッチング 71箇所 クラック補修 2路線L=2.2km
12	農業者トレーニングセンターアリーナ照明改修工事	9,350,000 円	令和7年5月15日～ 令和7年9月30日	(株)ティー・ワイ	80 %	LED照明(高角型調光対応、光束維持60,000時間、防球ガード付)15台更新
13	学校給食センター改築工事 (建築主体工事)	363,000,000 円	令和7年6月3日～ 令和8年2月27日	萩原・川田・山内 経常建設共同企業体	30 %	RC造平屋建て 721.56㎡、調理室、事務室、休憩室、プラットホーム1・2
14	学校給食センター改築工事 (機械設備工事)	261,580,000 円	令和7年6月2日～ 令和8年2月27日	奥原・ヤマジョウ 経常建設共同企業体	15 %	給排水給湯設備、空調換気設備、衛生設備、ガス・給油設備、消火設備、寒冷地対応冷暖房エアコン、EHP高効率給湯器 他
15	学校給食センター改築工事 (電気設備工事)	181,500,000 円	令和7年6月2日～ 令和8年2月27日	北口・大塚・堀井 経常建設共同企業体	15 %	配電通信設備、受変電設備、電灯設備、動力設備、火災報知設備、電気床暖房、太陽光発電設備、キュービクル新設 他
16	福祉ホーム新築工事(建築主体工事)	201,300,000 円	令和7年6月2日～ 令和8年2月27日	ネクス・西川・小川 経常建設共同企業体	35 %	木造平屋建て 521.23㎡、居室8戸、共用室(食堂談話室)、日中活動支援室、管理人室、相談室 他
17	福祉ホーム新築工事(機械設備工事)	49,170,000 円	令和7年6月2日～ 令和8年2月27日	森・更別企業 経常建設共同企業体	15 %	寒冷地対応エアコン13台、パネルヒーター2台、換気設備(天井埋込型換気扇)、給湯設備、多目的トイレ、共用室キッチン 他
18	福祉ホーム新築工事(電気設備工事)	42,570,000 円	令和7年6月2日～ 令和8年2月27日	振興・ティー・ワイ 経常建設共同企業体	15 %	LED照明、太陽光発電設備、インターネット回線、各居室インターホン、監視カメラ、火災報知設備、空調設備・照明器具等配線工事
19	南4線舗装強化工事 第2工区	29,854,000 円	令和7年5月30日～ 令和7年10月10日	北央道路工業(株) 十勝営業所	70 %	工事延長L=550.00m、舗装工(細粒度ギャップアスコンt=3cm、粗粒度アスコンt=4cm、リフレクションクラック抑制工法1層)
20	東15号局部改良工事 第2工区	49,610,000 円	令和7年6月19日～ 令和7年11月20日	(株)山内組	50 %	工事延長L=220.0m、路盤工(凍上抑制層、下層路盤工、上層路盤工)、舗装工(リフレクションクラック抑制工、基層、表層)、カルバート工(秋冷橋 幅幅1m)
21	防塵処理舗装工事 第2工区	41,349,000 円	令和7年6月5日～ 令和7年11月5日	北央道路工業(株) 十勝営業所	60 %	工事延長L=2,100m、舗装工(再生粗粒度アスコンt=5cm、補足砂利t=2cm)
22	行政区会館屋根改修工事	11,550,000 円	令和7年6月9日～ 令和7年9月30日	高橋板金加工所	75 %	行政区会館(更別区、更別東区、平和区、昭和区、更生区)屋根改修、板金撤去、アスファルトルーフィング、ガルバリウム鋼板 立ハゼ葺き
23	上更別福祉館空調設備設置工事	7,238,000 円	令和7年6月5日～ 令和7年10月31日	(株)ヤマジョウ	90 %	集会室 3台(冷房 7.1kw、暖房 8.5kw)和室 3台(冷房 3.6kw、暖房 4.2kw)
24	花園プラムタウン分譲 第2期工事	58,080,000 円	令和7年6月19日～ 令和7年11月20日	(株)山内組	50 %	宅地造成A=5,669㎡、道路整備L=220.75m、路盤工(不陸調整砂t=5cm、土本用断熱材t=5cm、凍上抑制層t=20cm、下層路盤工t=15cm)
25	村道舗装区画線設置工事	3,520,000 円	令和7年6月19日～ 令和7年8月29日	(株)北海道ロード サービス道東支店	100 %	中心線設置(9路線15,190m) ドット線設置(15箇所203m)
	小 計	1,571,460,000 円				

令和7年度 建設工事進捗状況 (100万円以上)

令和7年9月1日 現在

建設水道課・産業課

[illegible]