

令和7年12月10日
第4回更別村議会定例会

一般行政報告

更別村長

- 1 令和7年度建設工事進捗状況（100万円以上）について
別紙1

令和7年度 建設工事進捗状況 (100万円以上)

建設水道課・産業課

令和7年12月1日現在

番号	工事名	契約額	工期	施工業者名	進捗率	工事内容
1	防塵処理舗装工事 第1工区	38,698,000 円	令和7年4月10日～ 令和7年9月30日	北央道路工業(株) 十勝営業所	100%	工事延長L=1,961m、舗装工(再生粗粒度アスコンt=5cm、補足砂利t=2cm)
2	橋梁補修工事	19,690,000 円	令和7年4月10日～ 令和7年9月30日	(株)山内組	100%	望橋(東12線)・鈴和橋(東13線):橋面防水工、舗装打替え工、主桁補修工 一式
3	水道メーター取替工事	3,278,000 円	令和7年4月10日～ 令和7年10月24日	(株)ヤマジョウ	100%	水道メーター取替199個(φ13:93個、φ20:59個、φ25:36個、φ30:4個、φ40:6個、φ50:1個)
4	カントリーパークセンターハウス等屋根改修工事	22,660,000 円	令和7年4月18日～ 令和7年7月31日	(有)小川建設	100%	センターハウス・コミュニティハウス・サニタリーハウス・管理人住宅:屋根塗装 他 コテージ:基礎塗装
5	更別小学校駐車場増設工事	3,740,000 円	令和7年4月17日～ 令和7年7月16日	北央道路工業(株) 十勝営業所	100%	現駐車場東側への増設:7台分増 既存位置整理:5台分増 アスファルト舗装、区画線新設 他
6	どんぐり団地内道路改良工事	49,280,000 円	令和7年5月8日～ 令和7年10月30日	(株)山内組	100%	工事延長L=240.78m、路盤工(凍上抑制層t=70cm、下層路盤工t=15cm)
7	南4線舗装強化工事 第1工区	29,238,000 円	令和7年4月24日～ 令和7年9月10日	北央道路工業(株) 十勝営業所	100%	工事延長L=550.00m、舗装工(細粒度ギャップアスコンt=3cm、粗粒度アスコンt=4cm、リフレクションクラック抑制工法1層)
8	老人保健福祉センター改修工事	21,780,000 円	令和7年4月24日～ 令和7年8月29日	(株)ヤマジョウ	100%	窓改修、カーペットタイル貼替え、ディサービス食堂・厨房改修、集会室カーテン取替、外壁塗装補修、LANケーブル回線工事、浴室改修
9	3号幹線配水管切替工事	1,287,000 円	令和7年4月28日～ 令和7年6月16日	(株)更別企業	100%	配水管更新に伴う新管への切替:3箇所
10	東15号局部改良工事 第1工区	46,860,000 円	令和7年5月15日～ 令和7年10月30日	(株)山内組	100%	工事延長L=210.3m、路盤工(凍上抑制層、下層路盤工、上層路盤工)、舗装工(リフレクションクラック抑制工、基層、表層)、カルバート工(緑南橋 拡幅1m)
11	村道舗装補修工事	25,278,000 円	令和7年5月15日～ 令和7年8月12日	北央道路工業(株) 十勝営業所	100%	パッチング 71箇所 クラック補修 2路線L=2.2km
12	農業者トレーニングセンターアリーナ照明改修工事	9,350,000 円	令和7年5月15日～ 令和7年9月30日	(株)ティー・ワイ	100%	LED照明(高角型調光対応、光束維持60,000時間、防球ガード付)15台更新
13	学校給食センター改築工事(建築主体工事)	363,000,000 円	令和7年6月3日～ 令和8年2月27日	萩原・川田・山内 経常建設共同企業体	65%	RC造平屋建て 721.56㎡、調理室、事務室、休憩室、プラントホーム1・2
14	学校給食センター改築工事(機械設備工事)	261,580,000 円	令和7年6月2日～ 令和8年2月27日	奥原・ヤマジョウ 経常建設共同企業体	65%	給排水給湯設備、空調換気設備、衛生設備、ガス給油設備、消火設備、寒冷地対応冷暖房エアコン、EHP高効率給湯器 他
15	学校給食センター改築工事(電気設備工事)	181,500,000 円	令和7年6月2日～ 令和8年2月27日	北口・大昭・堀井 経常建設共同企業体	65%	配電通信設備、受変電設備、電灯設備、動力設備、火災報知設備、電気床暖房、太陽光発電設備、キュービクル新設 他
16	福祉ホーム新築工事(建築主体工事)	201,300,000 円	令和7年6月2日～ 令和8年2月27日	ネクス・西川・小川 経常建設共同企業体	65%	木造平屋建て 521.23㎡、居室8戸、共用室(食堂談話室)、日中活動支援室、管理入室、相談室 他
17	福祉ホーム新築工事(機械設備工事)	49,170,000 円	令和7年6月2日～ 令和8年2月27日	森・更別企業 経常建設共同企業体	65%	寒冷地対応エアコン13台、パネルヒーター2台、換気設備(天井埋込型換気扇)、給湯設備、多目的トイレ、共用室キッチン 他
18	福祉ホーム新築工事(電気設備工事)	42,570,000 円	令和7年6月2日～ 令和8年2月27日	振興・ティー・ワイ 経常建設共同企業体	65%	LED照明、太陽光発電設備、インターネット回線、各居室インターホン、監視カメラ、火災報知設備、空調設備・照明器具等配線工事
19	南4線舗装強化工事 第2工区	29,854,000 円	令和7年5月30日～ 令和7年9月10日	北央道路工業(株) 十勝営業所	100%	工事延長L=550.00m、舗装工(細粒度ギャップアスコンt=3cm、粗粒度アスコンt=4cm、リフレクションクラック抑制工法1層)
20	東15号局部改良工事 第2工区	49,610,000 円	令和7年6月19日～ 令和7年10月30日	(株)山内組	100%	工事延長L=220.0m、路盤工(凍上抑制層、下層路盤工、上層路盤工)、舗装工(リフレクションクラック抑制工、基層、表層)、カルバート工(秋冷橋 拡幅1m)
21	防塵処理舗装工事 第2工区	41,349,000 円	令和7年6月5日～ 令和7年11月28日	北央道路工業(株) 十勝営業所	100%	工事延長L=2,100m、舗装工(再生粗粒度アスコンt=5cm、補足砂利t=2cm)
22	行政区会館屋根改修工事	11,550,000 円	令和7年6月9日～ 令和7年9月30日	高橋板金加工所	100%	行政区会館(更別区、更別東区、平和区、昭和区、更生区)屋根改修、板金撤去、アスファルトルーフィング、ガルバリウム鋼板 立ハゼ置き
23	上更別福祉館空調設備設置工事	7,238,000 円	令和7年6月5日～ 令和7年10月31日	(株)ヤマジョウ	100%	集会室 3台(冷房 7.1kw、暖房 8.5kw) 和室 3台(冷房 3.6kw、暖房 4.2kw)
24	花園プラムタウン分譲 第2期工事	58,080,000 円	令和7年6月19日～ 令和7年11月20日	(株)山内組	100%	宅地造成A=5,669㎡、道路整備L=220.75m、路盤工(不陸調整砂t=5cm、土木用断熱材t=5cm、凍上抑制層t=20cm、下層路盤工t=15cm)
25	村道舗装区画線設置工事	3,520,000 円	令和7年6月19日～ 令和7年8月29日	(株)北海道ロードサービス道東支店	100%	中心線設置(9路線15,190m)、ドット線設置(15箇所203m)
	小 計	1,571,460,000 円				

